

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица изм. (для натур. показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
всего на 2018 год					7 325,30	4 975,24	7 325,30	4 975,24											
1	Капитальный ремонт подъездного пути №9 (100 метров)				5029,24	4 975,24	5029,24	4 975,24											
1.1.	Сметный расчет капитального ремонта подъездного пути №9 (100 метров)				4 954,03	4 900,03	4 954,03	4 900,03											
1.2.	Технический надзор				65,51	65,51	65,51	65,51											
1.3.	Авторский надзор				9,70	9,70	9,70	9,70											
2.	Экспертные работы по техническому обследованию (акты обследования)				692,50	0	692,50	0		В связи с резким падением доходов в денежном выражении в 1 квартале 2018 года в сравнении с тем же периодом 2017 года по регулируемым услугам Товарищества на предоставление подъездных путей: стоянка-65%, манёвр-75%, проезд-6% запланированное на 2018 год проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации, проведение экспертных работ по техническому обследованию (акты обследования) перенесено на 2019 год с последующей реализацией их капитального ремонта в 2020 году.									
2.1	Соединительный путь М-17/№23, протяженность 37,6 метров -акт обследования				48,84	0	48,84	0											
2.2	Соединительный путь №23 - №25, протяженность 75,2 метра -акт обследования				97,77	0	97,77	0											
2.3	Погрузочно-выгрузочный путь №9 от СП №25 до упора, протяженность 130 метров -акт обследования				168,93	0	168,93	0											
2.4	Погрузочно-выгрузочный путь №8 от СП №23 до упора, протяженность 140 метров-акт обследования				181,96	0	181,96	0											
2.5	Погрузочно-выгрузочный путь №7 от СП №23 до упора, протяженность 150 метров-акт обследования				195,00	0	195,00	0											
3	Разработка ПСД				1 603,56	0	1 603,56	0											
3.1	Соединительный путь М-17/№23, протяженность 37,6 метров-разработка ПСД				113,17	0	113,17	0											
3.2	Соединительный путь №23 - №25, протяженность 75,2 метра-разработка ПСД				226,33	0	226,33	0											
3.3	Погрузочно-выгрузочный путь №9 от СП №25 до упора, протяженность 130 метров-разработка ПСД				391,26	0	391,26	0											
3.4	Погрузочно-выгрузочный путь №8 от СП №23 до упора, протяженность 140 метров-разработка ПСД				421,35	0	421,35	0											
3.5	Погрузочно-выгрузочный путь №7 от СП №23 до упора, протяженность 150 метров-разработка ПСД				451,45	0	451,45	0											

Генеральный директор

Д. Акубаев

Исп. Шаймерденов Ануарбек
Тел. 8(7172) 518131, 87771412767