

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2019 год

ТОО "Транспортный холдинг Казахстана" регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей

наименование субъекта, вид деятельности

№	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Оценка повышения качества услуг (товаров, работ)					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства		Улучшение производственных показателей % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекта)								
									Амортизация	Прибыль	Амортизация	Прибыль		факт прошло го года	факт текущего гола	факт прошло го года	факт текущего гола		факт прошло го года	факт текущего гола						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Реконструкция стрелочных переводов (Стрелочный перевод №25) замена остряков в комплекте с рамными рельсами	шт.		2019	6 275,17	450,00	220,00	230,00	330,00	Общее падение объемов по регулируемым услугам. Отсутствие экспертизы ПСД																
2	Экспертные работы по техническому обследованию (акты обследования)			2019		450,00	220,00	230,00	330,00	Обеспечение безопасности движения		216,00	234,00													
2.1	Потружно-выгрузочный путь №9 от СП №25 до упора, протяженность 130 метров- акт обследования			2019		220,00	220,00	230,00	330,00	Обеспечение безопасности движения		105,60	114,40													
2.2	Потружно-выгрузочный путь №8 от СП №25 до упора, протяженность 140 метров- акт обследования			2019		230	230,00	230,00	330,00	Обеспечение безопасности движения		110,40	119,60													
3	Разработка рабочего проекта ПСД			2019		330,00	330,00	330,00	330,00			158,40	171,60													
В связи тем, что технический паспорт для подъездного пути по г. Лисаковск не корректный, на основании выше сказанного, реализация инвестиционной программы на 2019 год переносится на первое полугодие 2020 года.																										

В связи тем, что технический паспорт для подъездного пути по г. Лисаковск не корректный, на основании выше сказанного, реализация инвестиционной программы на 2019 год переносится на первое полугодие 2020 года.

