

Инвестиционная программа на 2019 год утверждена Протоколом Наблюдательного совета №ТХКЭ-05-11/05 от 20.12.2018 г. и Приказом 25-ОД от 21.12.2018г.

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
N п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства					Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонени е	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Всего на 2019 год				8 643,56	450,00	8 643,56	450,00	8 193,56										
1	Капитальный ремонт подъездного пути №9 от СП №25 до упора, протяженностью 130 метров				6 297,00	0	6 297,00	0	6 297,00										
1.1.	Строительно-монтажные работы				6 163,00	0	6 163,00	0	6 163,00	В связи тем, что технический паспорт для подъездного пути по г. Лисаковск не корректный, на основании выше сказанного, реализация инвестиционной программы на 2019 год переносится на первое полугодие 2020 год.									
1.2.	Технический надзор				104,00	0,00	104,00	0	104,00										
1.3.	Авторский надзор				30,00	0,00	30,00	0	30,00										
2	Экспертные работы по техническому обследованию (акты обследования)				450,00	450,00	450,00	450,00	0,00										
2.1.	Погрузочно-выгрузочный путь №9 от СП №25 до упора, протяженность 130 метров-акт обследования				220,00	220,00	220,00	220,00	0,00										
2.2.	Погрузочно-выгрузочный путь №8 от СП №23 до упора, протяженность 140 метров-акт обследования				230,00	230,00	230,00	230,00	0,00										
3	Разработка ПСД				1896,56	0,00	1896,56	0	1896,56										
3.1.	Погрузочно-выгрузочный путь №9 от СП №25 до упора, протяженность 130 метров-разработка ПСД				913,16	0,00	913,16	0	913,16										
3.2.	Погрузочно-выгрузочный путь №8 от СП №23 до упора, протяженность 140 метров-разработка ПСД				983,40	0,00	983,40	0	983,40										

Генеральный директор




Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижений показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износ (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение потерь по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					

Генеральный директор

Д. Мырзаханов



Исп. Асылбек У. 8 (7172) 513181.